

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрето актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур
	<b>ВСЕГО,</b>		4,21	2,25	4,21	2,25							1,964	1,964	0,72	0,72	1,96	0,286	88			1 утвержден тарифе 12% от НВВ
1.	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					2. отсутствие вложений со стороны администрации
1.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					3 снижение объемов электроэнергии
1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП 0,4 кВ) в жилой зоне застройки г. п. Талинка (фидера №1 и №2)		3,06	2,05	3,06	2,05							1,244	1,244								
2	Реконструкция ТП (КТП, КТПН) с заменой трансформаторов по степени нагрузки оптимальной мощности		0,2	0,2	0,2	0,2							0,72	0,72	0,72	0,72						
3	Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии потребителей МО г. п. Талинка		0,95	0	0,95	0							0	0								
1.2.	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3.	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4.	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.	<b>Новое строительство</b>																					
2.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>																					
1	Объект 1																					
	в том числе ПТН																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТН																					
	<i>Справочно:</i>																					
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

\* В ценах отчетного года

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* Накопленным итогом за год

Примечание для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2015 год										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства											1. утверждены в тарифе 12% от НВВ
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	3,36	2,25	3,36	2,25	0	0	0	0	0	0	2. отсутствие вложений со стороны Администрации
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,36	2,25	3,36	2,25	0	0	0	0	0	0	3. снижение объемов передачи электроэнергии
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,85	0	0,85	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,85	0									
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>4,21</b>	<b>2,25</b>	<b>4,21</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов  
(представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2015 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2015 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2015 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2015 г
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Замена трансформатора	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	АСКУЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

### Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор ООО МинЭл  
Кожевников И.А.  
(подпись)  
20 \_\_\_\_ года  
"МинЭл" М.П.

Отчетный период \_\_\_\_\_ 4 квартал 2015 г.

по состоянию на 31 дек 2015 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ(замена на СИП-0,4кВ) в жилой зоне застройки г.п. Талинка(филера №1 и №2)	2015	2019	2015	2019	5	20	1. утверждено в тарифе 12% от НВВ 2.отсутствие вложений	
II	Реконструкция ТП(КТП, КТПН) с заменой трансформаторов по степени нагрузки оптимальной мощности	2015	2019	2015	2019	80	100	со стороны админист- рации 3. снижение объемов	
III	Автоматическая система контроля и учета электрической энергии потребителей МО г.п. Талинка	2015	2019	2015	2019	0	0	передачи электроэнер- гии	

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по объекту :

Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП 0,4 кВ) в жилой зоне застройки г. п.Талинка (фидера №1 и №2)

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	выполнено
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	выполнено
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	выполнено
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	в работе
1.6.	Разработка рабочей документации	в работе
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	нет
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	нет
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется
3.2.	Поставка основного оборудования	в работе
3.3.	Монтаж основного оборудования	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	нет
3.5.	Завершение строительства	нет
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	нет
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	нет
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	не требуется

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по объекту :

Реконструкция ТП (КТП,КТПН) с заменой трансформаторов по степени нагрузки оптимальной мощности.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	выполнено
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	выполнено
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	выполнено
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	выполнено
1.6.	Разработка рабочей документации	выполнено
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	выполнено
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	выполнено
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	в работе
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	выполнено
3.2.	Поставка основного оборудования	выполнено
3.3.	Монтаж основного оборудования	выполнено
3.4.	Пусконаладочные работы	выполнено
3.5.	Завершение строительства	в работе
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	в работе
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	выполнено
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	выполнено (на ПНР)
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	в работе

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта по объекту :

Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии потребителей  
МО г.п. Талинка

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	не требуется
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	не требуется
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	в работе
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	не требуется
1.5.	Утверждение проектной документации	в работе
1.6.	Разработка рабочей документации	в работе
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	нет
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется
3.2.	Поставка основного оборудования	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	нет
3.5.	Завершение строительства	нет
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	нет
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	не требуется



Утверждаю  
Директор ООО МинЭл

Кожевников И.А.  
" " 20 года  
М.П.



**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период квартал 4 2014 года/2014 год]

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2014 года / За 2014 год
1	2	3
Выручка	62506	71831
Чистая прибыль	-3194	1302
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕBITDA	-2754	2366
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	8163	9947
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	17486	11980
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор ООО МинЭл  
Кожевников И  
(подпись)

« 20 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М. П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реали- зации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощ- ность, МВт, МВА	выра- ботка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строи- тельства	Год ввода в эксплуа- тацию	Утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	Заклю- чение Главгос- эксперти- зы России (+; -)	Оформлен- ный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -)	Разреше- ние на строит- ельство (+; -)
	Развитие электроснабжения г.п. Талинка на 2015-2019 год.				2015	2019				
1	Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП 0,4 кВ) в жилой зоне застройки г. п.Талинка (фидера №1 и №2)			0	2015	2019	+	-	-	-
2	Реконструкция ТП (КТП,КТПН) с заменой трансформаторов по степени нагрузки оптимальной мощности.	0,25			2015	2019	+	-	+	-
3	Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии потребителей МО г.п. Талинка				2015	2019	-	-	-	-